

生产建设项目水土保持监测报告表

建设（代建）单位（盖章）：厦门英诺尔电子科技股份有限公司

联系人：李俊忠 联系电话：13616057236

监测时段：2016-2018年第1-4季度填报时间：2018年8月10日。

项目名称	英诺尔物联网工业园区	开工日期	2016年6月
		预计竣工日期	2018年7月
一、施工扰动原地貌情况			
本项目施工已扰动原地貌面积 37228.914 平方米。			
二、已实施的水土保持措施			
措施种类	措施名称	结构形式	数量
工程措施	1.覆盖表土		0.14 万 m ³
	2.沉砂池	砖砌结构，尺寸为 2.5m×2.3m×1.5m	4 座
	3.排水沟	浆砌片石结构，壁厚 30cm，梯形断面，底宽 0.4m，深 0.4m，内坡比 1:0.5	747m
	4.土地整治		0.46hm ²
	5.洗车台		1 座
	6.雨水管网		525m
植物措施	1.景观绿化		4600m ²
临时措施	1.排水沟	砖砌、矩形断面，底宽 0.3m，深 0.3m	45m
	2.沉砂池	砖砌结构，尺寸为 2.5m×2.3m×1.5m	1 座
	3.临时覆盖	彩条布	1600 平方米

是否存在未 及时实施水 土保持措施 情况	无
三、项目造成的水土流失影响	
是否对项目 区周边造成 水土流失危 害	否，项目现场红线设置有围墙，施工过程中能及时实施水土保持措施，未对周边环境造成影响。
四、项目水土保持补偿费缴交情况	
已于 2016 年 6 月缴交	
五、其他情况	
无	



填表说明:

1. 项目取得施工许可证后，建设（代建）单位根据项目水土保持方案及项目进展情况，每季度未填写本表上报水行政主管部门。

2. 建设（代建）单位应如实填报，水行政主管部门将通过巡查、“双随机”专项检查等形式对填报内容进行核实，核实情况将纳入企业信用管理内容。